



Vi bygger

# BAGGEBOSKOLAN

Aktuell information om byggnationen av Tibros nya F-6-skola



På gång just nu  
december 2018



## Dags för gjutning av bottenplattan

Den stora händelsen i december är gjutningen av bottenplattan. Betongföretaget Concrete håller i det arbetet.

- Det blir klart under andra veckan i december. Totalt handlar det om 5 000 m<sup>2</sup> betong och vi delar upp det i fem omgångar, säger Tommy Hagberg, betongare på Concrete.

Själva gjutningen är relativt okomplicerad på Baggeboskolan. Det som kan ställa till det är vädret. Första gjutningen fick skjutas upp en dag eftersom det var för kallt.

Innan man kan gjuta läggs isolering i form av cellplast. I skoldelen läggs sedan golvvärmslingor på cellplasten innan man lägger på armeringen. De sista förberedelserna är att placera ut avstängare för till exempel trapphus. Alltså regler som läggs ut för att få 2 cm lägre nivå för till exempel skrapgaller i entréer.

Sista momentet är att torrslipa ytan med diamantslipskivor för att den ska bli riktigt slät och fin.

## Den bästa planeringen gör vi tillsammans

För att planera byggnationen används verktyget NCC projektplanering. Alla skriver upp sina aktiviteter på lappar och fäster på en tidsaxel. Sedan är det enkelt att se om tidsplaneringen håller. Någon kanske måste flytta sin lapp för att underlätta för resten av projektet. Syftet är att skapa engagemang och delaktighet. Dessutom blir det mycket roligare att jobba när man får vara med och bestämma.

### Kontakt:

Projektledare Tibro kommun  
Samuel Willner  
Tel: 0504-181 57  
samuel.willner@tibro.se

Platschef NCC  
Kenneth Johansson  
Tel: 0703-48 92 85  
kenneth.e.johansson@ncc.se

## Kommande händelser:

**Januari-mars:** Nu kommer stommen. Lettiska företaget UPB både levererar och monterar stommen som är i stål och betong. Montaget tar tolv veckor. Stommen började tillverkas i fabrik i november.

**Mars-april:** Dags för montage av utfackningsväggar, alltså icke bärande ytterväggar. Väggarna tillverkas av KMT i Estland och NCC monterar. Väggarna levereras med fönster redan monterade. Väggarna kläs senare med ytskikt, på Baggeboskolan blir det tegel.

**Maj:** Yttertaket ska på plats. Det levereras och monteras av norska Lett-tak. Montaget tar 2,5 vecka. Att prefabricera taket innebär att man får tätt hus snabbt och minimerar risken att bygga in fukt.



Följ Baggeboskolan på Instagram för att få de senaste uppdateringarna från bygget.

## DET HÄR ÄR TIBROS NYA SKOLA

Baggeboskolan är en F-6-skola med plats för 540 elever, som är belägen vid korsningen mellan Hörnebovägen och Fågelviksleden.

Skolan, som blir treparallellig, rymmer en sär- och träningskola, en fullstor idrottshall och en skolrestaurang med storkök. En ljusgård knyter ihop skolan och är tillgänglig för alla elever. Skolan tas i bruk hösten 2020.

lilje wall

Assemblin

Radiator  
VVS AB

NorDan

NCC

Schneider  
Electric

FYRKANTENS  
VENTILATION

TIBRO  
Tibro kommun