



Vi bygger

BAGGEBOSKOLAN

Aktuell information om byggnationen av Tibros nya F-6-skola



2018

juni

sept

2019

jan

juni

sept

2020

maj

aug

På gång just nu
februari 2019

Nu syns det att det händer mycket på byggarbetsplatsen. För några veckor sedan kom de första delarna av stommen och nu växer huset fram dag för dag. Stommen består av pelare och balkar av stål samt pelare, bjälklag och väggar av betong. Allt är förtillverkat av UPB i Lettland.

Montaget sker i fyra etapper, anpassade efter kranens räckvidd. Den måste flyttas tre gånger för att nå runt hela skolan. - Allt går enligt plan, det är en bra arbetsplats med gott om utrymme att jobba på. Det är en stor fördel, säger Vilnis Višķers, platschef på UPB.

Själva montaget består av fyra delar. Först kommer pelaren, sedan är det dags för stålbalcken och sist monteras håldäcket. Tillsammans med foggjutning och armering bildar det bjälklaget. Alltså taket på plan 1 och golvet på plan 2. Betongpelarna och håldäcken kommer till bygget i takt med att de ska användas. Det är stora och tunga konstruktioner som inte mellanlagras utan monteras direkt ifrån lastbilen.

Det börjar likna en skola



Kommande händelser:

Mars-april: Dags för montage av utfackningsväggar, alltså icke bärande ytterväggar. Väggarna tillverkas av KMT i Estland och NCC monterar. Väggarna levereras med fönster redan monterade. Väggarna kläs senare med ytskikt, på Baggeboskolan blir det tegel.

Maj: Yttertaget ska på plats. Det levereras och monteras av norska Lett-tak. Montaget tar 2,5 vecka. Att prefabricera taket innebär att man får tätt hus snabbt och minimerar risken för att bygga in fukt.

Vintern har kommit till Baggeboskolan

Hur påverkar snön bygget, platschef Kenneth Johansson, NCC?

- Egentligen påverkar det inte så mycket, mer än att det tar lite tid att röja undan den. Hittills har det varit en väldigt bra vinter byggmässigt. Det känns väldigt bra att vi hann med gjutningarna i rätt tid. Projektet går enligt plan, att det blir vinter och snö är något som man alltid planerar för.

Kontakt:

Projektledare Tibro kommun
Samuel Willner
Tel: 0504-181 57
samuel.willner@tibro.se

Platschef NCC
Kenneth Johansson
Tel: 0703-48 92 85
kenneth.e.johansson@ncc.se



Följ Baggeboskolan på Instagram för att få de senaste uppdateringarna från bygget.

DET HÄR ÄR TIBROS NYA SKOLA

Baggeboskolan är en F-6-skola med plats för 540 elever, som är belägen vid korsningen mellan Hörnebovägen och Fågelviksleden.

Skolan, som blir treparallellig, rymmer en sär- och träningskola, en fullstor idrottshall och en skolrestaurang med storkök. En ljusgård knyter ihop skolan och är tillgänglig för alla elever. Skolan tas i bruk hösten 2020.

lilje wall

Assemblin

Radiator
VVS AB

NorDan

NCC

Schneider Electric

FYRKANTENS VENTILATION

TIBRO
Tibro kommun