




Vi bygger

BAGGEBOSKOLAN

Aktuell information om byggnationen av Tibros nya F-6-skola



På gång just nu
november 2018

Bottenplatta och projektering

Arbetet med bottenplattan är i full gång. Plattan är 5320 m², vilket innebär att det går åt:

- ✓ 1535 m³ cellplast för isolering = 14 lastbilar med släp.
- ✓ 1300 m³ betong = 200 betongbilar
- ✓ 78 ton armering.

Höstvädret har varit strålande, vilket påverkat produktionen positivt. Förhoppningsvis håller vädret i sig tills gjutningarna är färdigställda i mitten av december.

Under tiden som arbetet med bottenplattan pågår fortsätter arbetet med alla ledningar och dragningar som ska ligga under plattan.

Parallellt med det arbete som utförs på byggarbetsplatsen pågår även projektering av tillverkningsritningar på stomme, utfackningsväggar och tak. Detaljer om huruvida väggar ska ansluta mot tak samt var man ska göra ursparningar i väggar för installationer är saker som diskuteras. Då stomme, väggar och tak förtillverkas på fabrik gäller det att få med sig all information i det här skedet.



Kommande händelser:

Januari – mars: Nu kommer stommen. Lettiska företaget UPB både levererar och monterar stommen som är i stål. Montaget tar tolv veckor. Stommen börjar tillverkas i fabrik i november.

Mars – april: Dags för montage av utfackningsväggar, alltså icke bärande ytterväggar. Väggarna tillverkas av KMT i Estland och NCC monterar. Väggarna levereras med fönster redan monterade. Väggarna kläs senare med ytskikt, på Baggeboskolan blir det tegel.

Maj: Yttertaget ska på plats. Det levereras och monteras av norska Lett-tak. Montaget tar 2,5 vecka. Fördelarna med att prefabricera är att man får ett tätt hus snabbt.



Workshop - Utvärdering av projekteringen

Projekteringsfasen börjar närma sig slutet i projektet och för att utvärdera och dra lärdomar av arbetet som gjorts genomfördes en workshop på Inredia. Där medverkade arkitekt, konstruktör, installatörer, byggentreprenör samt beställare. I smågrupper diskuterades vad som varit bra samt vad som kan bli bättre. Eftermiddagen blev lyckad med bra samtal och resulterade i en lista med förslag på förbättringar.



Följ Baggeboskolan på Instagram för att få de senaste uppdateringarna från bygget.

DET HÄR ÄR TIBROS NYA SKOLA

Baggeboskolan är en F-6-skola med plats för 540 elever, som är belägen vid korsningen mellan Hörnebovägen och Fågelviksleden.

Skolan, som blir treparallellig, rymmer en sär- och träningskola, en fullstor idrottshall och en skolrestaurang med storkök. En ljusgård knyter ihop skolan och är tillgänglig för alla elever. Skolan tas i bruk hösten 2020.

Kontakt:

Projektledare Tibro kommun
Samuel Willner
Tel: 0504-181 57
samuel.willner@tibro.se

Platschef NCC
Kenneth Johansson
Tel: 0703-48 92 85
kenneth.e.johansson@ncc.se

lilje wall

Assemblin

Radiator
VVS AB

NorDan

NCC

Schneider Electric

FYRKANTENS VENTILATION

TIBRO
Tibro kommun